

PROVINCIA
DI
CUNEO



COMUNE
DI
FOSSANO

D.P.G.R. 29/07/2003 N 10/R e s.m.i.

ISTANZA DI NUOVA CONCESSIONE PER DERIVAZIONE ACQUE SOTTERRANEE

**PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
DI NUOVO POZZO IDROPOTABILE
PRESSO LOC. MURAZZO - FOSSANO**

OGGETTO:

CRONOPROGRAMMA

COMMITTENTE:



ALPI ACQUE S.p.A.

**Piazza Dompè, 3
12045 FOSSANO (CN)**

**Via Carello, 5
12038 SAVIGLIANO (CN)**

A	DIC 2021	Emissione	STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA ACTIS-GIORGETTO C.so Bra 48/3 – 12051 - Alba (CN) – Tel 0173-234019 Professionista Incaricato: Dott. Geol. Michele Actis-Giorgetto Collaboratore: Dott. Geol. Alan Menegon
rev	data	descrizione	preparato

Documento

M_L_2018_07_09_A/rev. 2

Il cronoprogramma di esecuzione dei lavori è il seguente

NUOVO POZZO LOC. MURAZZO		
ALLESTIMENTO CANTIERE	4	Giorni
REALIZZAZIONE TRIVELLAZIONE	30	Giorni
COMPLETAMENTO CON POSA CAMICIA E DRENO	2	Giorni
REALIZZAZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE	2	Giorni
INSTALLAZIONE POMPA SOMMERSA E COLONNA DI EMUNGIMENTO	1	Giorni
SPURGO	3	Giorni
PROVE DI POMPAGGIO	2	Giorni
SMANTELLAMENTO CANTIERE	3	Giorni
TOTALE	47	Giorni