

**NUOVO TRATTO DI ACQUEDOTTO
in località Baracco**

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

ELABORATO N°	TITOLO ELABORATO	SCALA
R11.4	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO Diagramma di GANTT - Cronoprogramma	
		DATA
		Novembre 2024
PRIMA EMISSIONE	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	

PROGETTISTI

FIRMA



Corso Armando Diaz 23/1 - 12084 - Mondovì (CN)
☎ 0174 55 12 47
✉ info@e3studio.it ✉ e3studio@legalmail.it

Dott. Ing. ANTONIO CAPELLINO
☎ 335 65 60 172 ✉ antonio.capellino@e3studio.it

Dott. Arch. DANIELE BORGNA
☎ 339 31 31 477 ✉ daniele.borgna@e3studio.it

Geom. ALBERTO BALSAMO
☎ 347 40 97 196 ✉ alberto.balsamo@e3studio.it

Dott. Ing. ALBERTO BONELLO
☎ 328 45 41 205 ✉ alberto.bonello@e3studio.it

Dott. Arch. IVANO GARELLI
☎ 331 84 59 912 ✉ ivano.garelli@e3studio.it

COMMITTENTE

FIRMA

MONDO ACQUA SpA
Via Venezia 6/B, 12084 Mondovì (CN)
mail: info@mondoacqua.com

ALLEGATO "A"

Comune di Roccaforte Mondovì
Provincia di CN

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Nuovo tratto di acquedotto in località Baracco

COMMITTENTE: Mondo Acqua S.p.a..

CANTIERE: SP in destra T. Ellero e località Baracco, Roccaforte Mondovì (CN)

Roccaforte Mondovì, 27/11/2024

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ing. Bonello Alberto)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(RUP Mirto Chiara)

ing. Bonello Alberto

C.so Armando Diaz 23/1
12084 Mondovì (CN)
Tel.: 3284541205 - Fax: \$EMPTY_CSP_10\$
E-Mail: alberto.bonello@ingpec.eu

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	5	5	03/10/2022	07/10/2022
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	1	1	11	15	07/10/2022	21/10/2022
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	1	4	4	04/10/2022	07/10/2022
Realizzazione della viabilità di cantiere	1	1	9	13	05/10/2022	17/10/2022
Scavo di sbancamento in terreni incoerenti	1	1	67	99	07/10/2022	13/01/2023
Scavo a sezione obbligata in terreni coerenti	1	E	12	17	19/10/2022	04/11/2022
Risezionamento del profilo del terreno	1	1	7	10	31/10/2022	09/11/2022
Posa di scogliere in massi	1	1	18	24	02/11/2022	25/11/2022
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	1	E	23	31	02/11/2022	02/12/2022
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	1	E	23	31	07/11/2022	07/12/2022
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	E	23	34	09/11/2022	12/12/2022
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	1	E	23	32	14/11/2022	15/12/2022
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	1	E	23	32	21/11/2022	22/12/2022
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	1	E	23	33	28/11/2022	30/12/2022
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	1	E	23	36	05/12/2022	09/01/2023
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato	1	E	23	35	09/12/2022	12/01/2023
Realizzazione di impianto elettrico	1	E	23	32	27/12/2022	27/01/2023
Formazione di tappeto erboso	1	1	5	5	23/01/2023	27/01/2023
Posa di condotta idrica in materie plastiche	1	E	66	96	10/10/2022	13/01/2023
Posa di cavidotto	1	E	66	96	10/10/2022	13/01/2023
Realizzazione di impianto di gestione delle acque	1	E	15	23	07/12/2022	29/12/2022
Posa di cavi in fibra ottica	1	E	12	19	15/12/2022	02/01/2023
Realizzazione di impianto di rete dati	1	E	15	22	27/12/2022	17/01/2023
Realizzazione di impianto elettrico	1	E	15	22	02/01/2023	23/01/2023
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	1	5	5	23/01/2023	27/01/2023
Smobilizzo del cantiere	1	1	5	5	23/01/2023	27/01/2023

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Impresa Affidataria

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Settimana -1		Settimana 1				Settimana 2				Settimana 3				Settimana 4				Settimana 5				Settim																					
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	5 g		Z1	█																																									
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	11 g					Z1	█																																						
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	4 g		Z1	█																																									
Realizzazione della viabilità di cantiere	9 g		Z1	█																																									
Scavo di sbancamento in terreni incoerenti	67 g		Z1	█																																									
Scavo a sezione obbligata in terreni coerenti	12 g																Z1	█																											
Risezionamento del profilo del terreno	7 g																													Z1	█														
Posa di scogliere in massi	18 g																																			Z1	█								
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	23 g																																			Z1	█								
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	23 g																																				Z1	█							
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	23 g																																												
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	23 g																																												
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	23 g																																												
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	23 g																																												
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	23 g																																												
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato	23 g																																												
Realizzazione di impianto elettrico	23 g																																												
Formazione di tappeto erboso	5 g																																												
Posa di conduttura idrica in materie plastiche	66 g								Z1	█																																			
Posa di cavidotto	66 g								Z1	█																																			
Realizzazione di impianto di gestione delle acque	15 g																																												
Posa di cavi in fibra ottica	12 g																																												
Realizzazione di impianto di rete dati	15 g																																												
Realizzazione di impianto elettrico	15 g																																												
Pulizia generale dell'area di cantiere	5 g																																												
Smobilizzo del cantiere	5 g																																												
LEGENDA Zona:																																													
Z1 = ZONA UNICA																																													



