

PROVINCIA
DI
CUNEO



COMUNE
DI
SOMMARIVA PERNO

D.P.G.R. 29/07/2003 N 10/R

CONCESSIONE PREFERENZIALE PER DERIVAZIONE ACQUA SOTTERRANEA

CAMPO POZZI DI SOMMARIVA PERNO IN LOCALITA' SAPPELLETTO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DI CHIUSURA DEL POZZO 3

CNP10221

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DI NUOVO POZZO

IDROPOTABILE - POZZO 5

VARIANTE SOSTANZIALE CONC. PREF. CN000157

OGGETTO:

CRONOPROGRAMMA

COMMITENTE:



Tecnoedil S.p.A.
Via Vivaro, 2 - 12051 ALBA (CN)

| | | | |
|-----|-----------|-------------|---|
| A | NOV. 2020 | Emissione | STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA ACTIS-GIORGETTO C.so Bra 48/3 – 12051 - Alba (CN) – Tel / Fax 0173-234019 Professionista Incaricato: Dott. Geol. Michele Actis-Giorgetto Collaboratore: Dott. Geol. Alan Menegon |
| rev | data | descrizione | preparato |

Documento

M_L_2018_01_17_A

Il cronoprogramma di esecuzione dei lavori è il seguente

| | | |
|--|------------|--------|
| NUOVO POZZO P5 E CHISURA P3 | | |
| ALLESTIMENTO CANTIERE | 3 | Giorni |
| TAGLIO VEGETAZIONE, SABANCAMENTI, REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO | 15 | Giorni |
| REALIZZAZIONE TRIVELLAZIONE | 22 | Giorni |
| COMPLETAMENTO CON POSA CAMICIA E DRENO | 2 | Giorni |
| REALIZZAZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE | 2 | Giorni |
| INSTALLAZIONE POMPA SOMMERSA E COLONNA DI EMUNGIMENTO | 1 | Giorni |
| SPURGO | 4 | Giorni |
| PROVE DI POMPAGGIO | 2 | Giorni |
| REALIZZAZIONE TESTA POZZO, AVAMPOZZO, COLLEGAMENTI IMPIANTISTICI, CAVIDOTTI E TUBAZIONI), RECINZIONE | 20 | Giorni |
| IMPIANTO ELETTRICO | 30 | Giorni |
| CHIUSURA P3 | 2 | Giorni |
| SMANTELLAMENTO CANTIERE | 2 | Giorni |
| TOTALE | 105 | Giorni |