




SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l.



# REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO



ELABORATO:

Realizzazione di nuovo scaricatore di piena in  
Via Alba-Barolo nel Comune di Castiglione  
Falletto a servizio della Condotta Consortile  
Langa Albese Ramo Monforte-Alba  
**PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**

TAVOLA:

## CRONOPROGRAMMA GENERALE LAVORI

TAV. N°

# 2.7

| REV. | DATA       | DESCRIZIONE | REDATTO   | CONTROLLATO | APPROVATO |
|------|------------|-------------|---|-------------|-----------|
| 00   | 15/07/2019 | EMISSIONE   | Dott. Fabrizio DEVALLE<br>[Tecnico abilitato]                     |             |           |
|      |            |             |   |             |           |
|      |            |             | SOCIETA' INTERCOMUNALE<br>SERVIZI IDRICI s.r.l.                   |             |           |
|      |            |             | Piazza Risorgimento, 1 - ALBA<br>Cod. Fisc. e P. IVA: 03168260044 |             |           |





REALIZZAZIONE DELLO SCARICATORE DI PIENA A SERVIZIO DELLA CONDOTTA FOGNARIA CONSORTILE LANGA ALBESE RAMO MONFORTE-ALBA, IN VIA ALBA-BAROLO NEL COMUNE DI CASTIGLIONE FALLETTO (CN)

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

| ESTENDIMENTO ATTIVITA'   | DURATA [GIORNI]    | 0,5  | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0  | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 |
|--|--------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | DURATA [SETTIMANE] | 1,00 |     |     |     |     |     |     | 2,00 |     |     |     |     |     |     | 3   |     |     |     |     |      |      | 4    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | DURATA [GIORNI]    |      |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Operazioni da eseguire   | 6,5                |      |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Allestimento Generale di Cantiere  | 0,5                | 0,5  |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Preparazione delle aree di lavoro (Esecuzione scotici, asportazione sterpaglie, ecc.)  | 1                  | 1    |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Scavo e Posa della Tubazione Scolmatrice   | 2                  | 2    |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Realizzazione pozzetto dissabbiatore e di campionamento acque reflue scolmate  | 1,5                | 1,5  |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Installazione organi di regolazione (paratoia su pozzetto scolmatore). Collegamenti idraulici pozzetti di campionamento e dissabbiatore. Avvio Flusso pozzetto dissabbiatore | 1,5                | 1,5  |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Smobilizzo Cantiere  | 0,5                |      |     |     |     |     | 0,5 |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

SOCIETÀ INTERCOMUNALE  
 SERVIZI IDRICI s.r.l.  
 Piazza Risorgimento, 1 - ALBA  
 Cod. Fisc. e P. IVA: 0200280004