


UFFICIO TECNICO

COMUNE DI MONTICELLO\_D'ALBA(CN)



SOCIETÀ INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l.



Co.Ge.S.I.

SOCIETÀ INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l.  
P.zza Risorgimento, 1 - 12051 ALBA (CN)  
tel. +39 0173.440366 - fax: +39 0173.293467  
Impianto di depurazione Via Tanaro, 77 - 12040 GOVONE (CN)  
tel. +39 0173.58494 - fax: +39 0173.58533  
Impianto di depurazione Loc. Bauda, 43 SANTO STEFANO  
BELBO (CN)  
<http://www.sisiacque.it>

DESCRIZIONE

Lavori Civili di Realizzazione condotta fognaria e contestuale  
dismissione dell'impianto minore di depurazione sito in Loc.  
Surie nel Comune di Monticello d'Alba (CN).

**PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO**



ELABORATO

**CRONOPROGRAMMA GENERALE DEI LAVORI**

2.6

RELEASE 00 PRIMA EMISSIONE

PROGETTAZIONE



SOCIETÀ INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l.

UFFICIO TECNICO SISI Srl



ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI CUNEO  
A2470 Dott. Ing. Fabrizio Devalle

*Fabrizio Devalle*

LIVELLO PROG.

STATO

LUOGO E DATA

DEF-ESECUTIVO

EMISSIONE PER CONSEGNA

ALBA (CN), 28/08/2020



LAVORI CIVILI DI REALIZZAZIONE CONDOTTA FOGNARIA E CONTESTUALE DISMISSIONE DELL'IMPIANTO MINORE DI  
DEPURAZIONE DI LOC. SURIE NEL COMUNE DI MONTICELLO D'ALBA (CN)

CRONOPROGRAMMA GENERALE DEI LAVORI

NOME ATTIVITA'	DURATA [GIORNI]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78										
	DURATA [MESI]	1										2										3																																																																			
<b>Posa condotta in pressione di rete (Linea Fognaria)</b>	<b>24</b>																																																																																								
Allestimento Generale di Cantiere	2	02																																																																																							
Scavo	20																																																																																								
Posa Tubazioni in pressione (Polietilene)	20																																																																																								
Rinterro scavo e ripristini	20																																																																																								
<b>Posa condotta a gravità di rete (Linea fognaria)</b>	<b>21</b>																																																																																								
Scavo	15																																																																																								
Posa Tubazioni a gravità (in polipropilene)	16																																																																																								
Posa di pozzetti prefabbricati	16																																																																																								
Rinterro scavi e ripristini, Sistemazione stradale sterrata sez 38-41 con materiale stabilizzato	19																																																																																								
Smobilizzo cantiere	2																																													02																																											
<b>Posa condotta a gravità (Linea bypass di rete)</b>	<b>14</b>																																																																																								
Allestimento generale di cantiere	2																																													02																																											
Scavo	10																																																																																								
Posa Tubazioni a gravità di bypass (in polipropilene)	10																																																																																								
Posa di pozzetti prefabbricati	12																																																																																								
Rinterro scavi e ripristini	12																																																																																								
<b>Realizzazione lavori edili area impiantistica</b>	<b>19</b>																																																																																								
Preparazione del cantiere	1																																																													1																											
Posa di cavidotto per alimentazione stazione di sollevamento; Posa pozzetti dissabbiatore e campionamento e collegamenti idraulici	4																																																																																								
Installazione nuovo pozzetto di scolmo e Realizzazione Opere Edili sulla ex fossa	5																																																																																								
Installazione opere elettromeccaniche e avviamento	5																																																																																								
Realizzazione impianto elettrico	4																																																																																								
Smobilizzo Cantiere	2																																																																																								