

PROVINCIA DI CUNEO COMUNE DI MONDOVI'

SOSTITUZIONE CONDOTTA FOGNARIA E ACQUEDOTTO IN VIA ODERDA IN COMUNE DI MONDOVI'(CN)

Oggetto PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il committente

MONDO ACQUA S.p.A.
Via Venezia, 6/B
12084 - Mondovì CN
C.F. 02778560041 - P.Iva: 02778560041
mail: info@mondoacqua.com
PEC: info@pec.mondoacqua.com

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Ing. Chiara Mirto

Il gruppo di progettazione

Dott. Ing. Andrea Demaria
demaria@3i-ingegneria.com

Dott. Ing. Paolo Gossa
gossa@3i-ingegneria.com

Dott. Ing. Luca Macario
macario@3i-ingegneria.com

N° Elaborato

06

Fase

PFTE

Codice elaborato

C240290DGE2006

REVISIONE	DATA EMISSIONE	DESCRIZIONE	REDAZIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
00	MARZO 2025	Prima emissione	Macario	Demaria	Macario

Nome attività	Settimana Durata	Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3							Settimana 4							Settimana 5							Settimana 6							Settimana 7							Settimana 8							Settimana 9							Settimana 10							Settimana 11																																										
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75																																				
Preparazione delle aree di cantiere	28 g	[Barra grigia con frecce a -1 e 41]																																																																																																																
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	1 g	Z1	1																																																																																																															
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	5 g	Z1	3																																											Z1	2																																																																			
Scavo per sede Fognatura e acquedotto DN 250	22 g	[Barra grigia con frecce a 6 e 41]																																																																																																																
Asportazione di strato di usura e collegamento	2 g						Z1	2																																																																																																										
Scavo a sezione ristretta in terreni coerenti	20 g						Z1	20																																																																																																										
Posa Fognatura e Acquedotto DN 250	20 g	[Barra grigia con frecce a 6 e 41]																																																																																																																
Posa di condotta idrica in materie plastiche	20 g						Z1	20																																																																																																										
Posa di condotta fognaria in materie plastiche	20 g						Z1	20																																																																																																										
Opere d'arte	20 g	[Barra grigia con frecce a 6 e 41]																																																																																																																
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	20 g						Z1	20																																																																																																										
Allacciamenti	20 g						Z1	20																																																																																																										
Rinterri e rinfianchi	20 g	[Barra grigia con frecce a 6 e 41]																																																																																																																
Rinterro di scavo eseguito a macchina	20 g						Z1	20																																																																																																										
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina	20 g						Z1	20																																																																																																										
Scavo per sede Fognatura e acquedotto DN 80	22 g																																							[Barra grigia con frecce a 41 e 75]																																																																										
Asportazione di strato di usura e collegamento	2 g																																							Z1	2																																																																									
Scavo a sezione ristretta in terreni coerenti	20 g																																							Z1	20																																																																									
Posa Acquedotto DN 80	20 g																																							[Barra grigia con frecce a 41 e 75]																																																																										
Posa di condotta idrica in materie plastiche	20 g																																							Z1	20																																																																									
Rinterri e rinfianchi	20 g																																							[Barra grigia con frecce a 41 e 75]																																																																										
Rinterro di scavo eseguito a macchina	20 g																																							Z1	20																																																																									
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina	20 g																																							Z1	20																																																																									
Opere d'arte	20 g																																							[Barra grigia con frecce a 41 e 75]																																																																										
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	20 g																																							Z1	20																																																																									
Allacciamenti	20 g																																							Z1	20																																																																									
Smobilizzo del cantiere	3 g																																																																																																																	
LEGENDA Zona:																																																																																																																		
Z1 = ZONA UNICA																																																																																																																		

Settimana 12	Settimana 13	Settimana 14	Settimana 15	Settimana 16	Settimana 17	Settimana 18	Settimana 19	Settimana 20	Settimana 21	Settimana 22	Settimana 23	Settimana 24	Settimana 25	Settimana 26																																																																																										
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80

20

20

20

20

20

20

Z1 3