



COGESI.S.C.R.L.
consorzio gestori servizi idrici

AUTORITÀ D'AMBITO
n° 4 CUNEESE

Comune di CARAGLIO

Lavori di sostituzione e potenziamento della rete idrica
in via Bottonasco

Livello di progettazione:

PROGETTO DEFINITIVO

Oggetto elaborato:

Cronoprogramma dei lavori

Progetto:



Sede Legale: Corso Nizza 88 - 12100 Cuneo
Tel. 0171.326711 - Fax 0171.326710
Partita IVA: 02468770041
Capitale sociale € 5.000.000
e-mail: acda@acda.it

Progettazione:

Geom. Fabrizio Ghio

Responsabile Unico del Procedimento:

(Ordine Ingegneri di Cuneo n.° A1886)

Ing. Fabio Monaco

COMMESSA	Livello di progetto	Categoria di progetto	Tipo elaborato	N. elaborato	REV.	DATA
UM00022	DE	GE	TX	06	00	01.07.2021

REV.	Descrizione:	DATA:	Redatto da:	Verificato da:	Approvato da:
00	EMISSIONE per consegna progetto	01.07.21	S. Cinquini	F. Ghio	F. Monaco

Questo elaborato è di proprietà dell'acda, qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata

Acda azienda cuneese dell'acqua spa

Sede Legale: Corso Nizza 88- 12100 Cuneo - Tel. 0171.326711 - Fax 0171.326710 - e-mail: acda@acda.it
Capitale sociale € 5.000.000 - Partita IVA: 02468770041

UM00022 CARAGLIO - Lavori di sostituzione e potenziamento della rete idrica in via Bottonasco

LAVORAZIONE	DURATA LAVORI IN GIORNI																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Installazione cantiere																														
Disfacimento pavimentazione in asfalto																														
Ricerca condotte acquedotti esistenti																														
Scavo e posa tubazione																														
Realizzazione allacci durante scavi																														
Ripristini pavimentazione in asfalto																														

LAVORAZIONE	DURATA LAVORI IN GIORNI																														
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
Disfacimento pavimentazione in asfalto																															
Ricerca condotte acquedotti esistenti																															
Scavo e posa tubazione																															
Realizzazione allacci durante scavi																															
Ripristini pavimentazione in asfalto																															

LAVORAZIONE	DURATA LAVORI IN GIORNI																													
	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
Disfacimento marciapiedi																														
Ricerca condotte acquedotti esistenti																														
Scavo e posa tubazione																														
Realizzazione allacci durante scavi																														
Collaudo condotta																														
Ribaltamento allacciamenti																														
Ripristini pavimentazione in asfalto																														
Collegamenti idraulici																														
Smantellamento cantiere																														