



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



PNRR - AVVISO M2C4 I4.4  
ID PROPOSTA DEP440000204

Realizzazione tratti di fognatura e revamping depuratore  
Fossano Località Cussanio -  
Lotto 4: Lavori di ritubaggio di alcune tratte della  
fognatura in frazione Cussanio

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO -  
ECONOMICA  
INVESTIMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**



**SEDE LEGALE**

P.zza Dompè n°3  
12045 FOSSANO (CN)

**SEDE OPERATIVA**

Via Carello n° 5  
12038 SAVIGLIANO (CN)

REVISIONE	DATA	REDAZIONE	VERIFICA	AUTORIZZAZIONE
00	Lug 2022	MG	FF	FF
01	Lug 2023	MG	AD	CC

**ALPI ACQUE S.p.A.**  
Via Carello, n°5 – 12038 SAVIGLIANO (CN)



**CRONOPROGRAMMA**

SCALA:

ELABORATO:

**05**

# CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DI RITUBAGGIO DI ALCUNE TRATTE DELLA FOGNATURA

LAVORAZIONI		FOSSANO CUSSANIO																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Asta principale	Allestimento del cantiere																		
	Installazione sistema di pompaggio																		
	Pulizia della condotta																		
	Videoispezione di controllo iniziale																		
	Realizzazione by-pass provvisorio con interruzione flusso monte																		
	Inserimento e polimerizzazione della guaina																		
	Collegamento con le eventuali tubazioni laterali																		
	Videoispezione per verifica e collaudo del ritubaggio																		
	Sistemazione dei pozzetti del tratto ritubato																		
	Rimozione sistema di pompaggio																		
	Interventi di sistemazione puntuale pozzetti																		
	Smantellamento del cantiere																		
Via Torino	Allestimento del cantiere																		
	Installazione sistema di pompaggio																		
	Pulizia della condotta																		
	Videoispezione di controllo iniziale																		
	Realizzazione by-pass provvisorio con interruzione flusso monte																		
	Inserimento e polimerizzazione della guaina																		
	Collegamento con le eventuali tubazioni laterali																		
	Videoispezione per verifica e collaudo del ritubaggio																		
	Sistemazione dei pozzetti del tratto ritubato																		
	Rimozione sistema di pompaggio																		
	Interventi di sistemazione puntuale pozzetti																		
	Smantellamento del cantiere																		