



COGESI S.C.R.L.
consorzio gestori servizi idrici

Certificato n° 1379

**Piano Interventi di Sistemazione Idrogeologica e Manutenzione
Montana (PISIMM) - Unione Montana Alpi Marittime**

Comune di Vernante

**Lavori di ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE
ACQUE REFLUE IN FRAZ. PALANFRE' IN COMUNE DI VERNANTE
Codice progetto A.C.d.A.: UM00032**

Livello di progettazione:	PROGETTO DEFINITIVO
Oggetto elaborato:	Disciplinare di gestione provvisoria

Progetto:



Sede Legale: Corso Nizza 88 - 12100 Cuneo
Tel. 800.194.065 - Fax 0171.326710
Partita IVA: 02468770041
Capitale sociale € 5.000.000
e-mail: acda@acda.it

Progettazione:

FERRARI, GIRAUDO e Associati S.r.l. S.T.P.
Corso Nizza, 67/A - 12100 - Cuneo
P. IVA: 02126240049



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO
A743 Dott. Ing. Franco Girauo

Responsabile Unico del Procedimento:
(Ordine Ingegneri di Cuneo n. A01886)

Dott. Ing. Fabio Monaco

COMMESSA	Livello di progetto	Categoria di progetto	Tipo elaborato	N. elaborato	REV.	DATA
UM00032	DE	GE	TX	01	00	16.04.2024

REV.	Descrizione:	Data:	Redatto da:	Verificato da:	Approvato da:
			F. Girauo / D. Alarico	F. Ghio	F. Monaco

Questo elaborato è di proprietà di ACDA spa, qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata

ACDA azienda cuneese dell'acqua spa
Sede Legale: Corso Nizza 88 - 12100 Cuneo - Tel. 800.194.065 - Fax 0171.326710 - e-mail: acda@acda.it
Capitale sociale € 5.000.000 - Partita IVA: 02468770041

PREMESSA

Il presente disciplinare di gestione provvisoria viene redatto ai sensi del D.P.G.R. del 16/12/2008 n.17/R e s.m.i. e si riferisce ai lavori di MANUTENZIONE E AMPLIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN COMUNE DI VERNANTE – Fraz. Palanfrè.

Il presente disciplinare di gestione provvisoria si articola nei seguenti punti:

- 1) descrizione sommaria dell'intervento di manutenzione straordinaria
- 2) descrizione sommaria dell'impianto di depurazione
- 3) disciplinare di gestione provvisoria con programma lavori

1) DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

L'intervento di manutenzione straordinaria, prevede di intervenire sull'attuale sistema di depurazione adeguandolo alle nuove esigenze comunali.

I lavori consisteranno essenzialmente in:

- Realizzazione di n° 2 nuove fosse imhoff di capacità maggiore rispetto a quelle esistenti
- Realizzazione sfioro oltre la 5Qm
- Installazione di un sistema di grigliatura manuale da 10mm a monte delle fosse imhoff che abbia la capacità di grigliare la 5Qm
- Realizzazione nuovo tratto di condotta fognaria lungo la S.P. n° 278
- Predisposizione cavidotto per futura alimentazione elettrica delle future apparecchiature (sgrigliatura automatica) e telecontrollo
- Sistemazione area

Durante i lavori l'impianto esistente sarà regolarmente in funzione e sarà gestito con le consuete modalità operative finalizzate ad ottenere il massimo rendimento e continueranno ad essere effettuati gli interventi manutentivi programmati, nel rispetto dell'AUA in corso di validità (si specifica che l'attuale depuratore è provvisto di Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal Comune di Vernante con Determinazione n. 83 del 14/05/2015, con validità fino all'anno 2030).

2) DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

La filiera di processo, a seguito di lavori, sarà così strutturata:

Linea acque	Numero di linee
Sgrigliatura statica	1
Sedimentatore	2

Tabella 1 Linea acqua

Linea fanghi	Numero di linee
Vasca di accumulo fanghi	2

Tabella 2 Linea fanghi

3) DISCIPLINARE DI GESTIONE PROVVISORIA

Il presente disciplinare di gestione provvisoria, si articolerà in:

- Cronoprogramma dei lavori con loro durata
- Elenco degli scarichi durante la gestione provvisoria e loro limiti di accettabilità
- Stato del sistema di trattamento durante la fase di gestione provvisoria
- Periodicità dei controlli e parametri da analizzare

Tutte le seguenti informazioni sono racchiuse nella tabella 3 sottostante.

Eventuali proroghe e/o modifiche che si rendessero necessarie rispetto alle tempistiche o alle fasi di lavoro indicate nel cronoprogramma lavori saranno comunicate in anticipo agli Enti competenti.

COMUNE DI VERNANTE (CN)												
MANUTENZIONE E AMPLIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN COMUNE DI VERNANTE – Fraz. palanfrè										Stato del sistema di trattamento	Limiti allo scarico	Periodicità controlli e parametri
			1° Mese	2° Mese	3° Mese	4° Mese						
1	Costruzione linea fognaria e nuovo impianto di depurazione	Costruzione del nuovo impianto di depurazione (rimane attivo quello esistente)										
		Costruzione della linea fognaria dal P1 al nuovo depuratore (rimane attiva la linea diretta al vecchio depuratore)										
2	Avviamento linea acque	Avviamento linea acque con apertura della nuova linea fognaria che porta al nuovo depuratore e contestuale chiusura della vecchia condotta nel pozzetto P1.										
3	Collaudo linea acque	Collaudo linea acque. La vecchia linea fognaria è completamente chiusa.										

Tabella 3 Cronoprogramma

