

**AGGIORNAMENTO PIANO D'AMBITO (periodo 2018-2047)**

**SCHEMA TECNICA FINALIZZATA ALLA RACCOLTA INFORMAZIONI: PRIORITA' E PROGETTUALITA'  
(compilazione e caricamento su server cloud o trasmissione via mail entro il 15.01.2017)**

**COMUNE DI SINIO**

contatto di riferimento: Sig. Sergio SEGHESSIO

ruolo: Sindaco

telefono 0173-263990

fax 0173-263837

mail: [tecnico@comune.sinio.cn.it](mailto:tecnico@comune.sinio.cn.it) – [info@comune.sinio.cn.it](mailto:info@comune.sinio.cn.it) – [sindaco@comune.sinio.cn.it](mailto:sindaco@comune.sinio.cn.it)

pec: [sinio@pec.langabaro.it](mailto:sinio@pec.langabaro.it)

- a. Individuare in ordine di importanza le priorità da affrontarsi per portare a livello ottimale tutti i segmenti del servizio idrico integrato**

<b>PRIORITA'</b>	<b>DESCRIZIONE (vedi 1)</b>	<b>PROGETTUALITA' ESISTENTE(SI/NO)</b>
<b>1</b>	<b>ACQUEDOTTO: manutenzione alla rete esistente in Loc. Lopiano (continui problemi di rottura e perdite)</b>	<b>no</b>
<b>2</b>	<b>ACQUEDOTTO: sostituzione della rete esistente nei pressi di Loc. Strunel (vetustà della rete e necessità di sostituzione)</b>	<b>no</b>
<b>3</b>	<b>FOGNATURA: eliminazione di tratto esistente situato in Loc. Fontanette e sostituzione con un nuovo tratto (nuova opera)</b>	<b>no</b>
<b>4</b>	<b>FOGNATURA: realizzazione di nuovo tratto della rete fognaria Loc. Borgonuovo</b>	<b>no</b>

nb. allegare e/o trasmettere in allegato alla presente studi/indagini/informazioni ritenuti esplicativi delle priorità sopra richiamate

- b. In riferimento alle priorità individuate, indicare gli interventi di natura strutturale che ne conseguono**

<b>N.</b>	<b>SEGMENTO (vedi 2)</b>	<b>TIPOLOGIA INTERVENTO (vedi 3)</b>	<b>DESCRIZIONE SINTETICA (vedi 4)</b>	<b>IMPORTO (in migliaia di €) (vedi 5)</b>	<b>NOTE (vedi 6)</b>
<b>1</b>	<b>A</b>	<b>manutenzione straordinaria</b>	<b>Manutenzione alla rete esistente in Loc. Lopiano nei pressi delle nuove aree di espansione edilizia per continui problemi di rottura (circa 150 mt)</b>	<b>€ 40.000,00</b>	
<b>2</b>	<b>A</b>	<b>sostituzione</b>	<b>Sostituzione della rete esistente costituita da vecchi tubi in ferro a partire dalla vasca di accumulo nei pressi di Loc. Strunel, seguendo la strada comunale S. Antonio Bricchi fino a Loc. Vescovo (circa 1,5 Km)</b>	<b>€ 350.000,00</b>	

3	F	nuova opera	Eliminazione di tratto esistente situato in Loc. Fontanette e passante sotto il magazzino comunale e il campo sportivo e sua sostituzione con un nuovo tratto passante lungo la strada comunale C. Coccio di lunghezza pari allo sviluppo del tratto in curva. Tale intervento si rende necessario in quanto la rete esistente in caso di problemi tecnici non è ispezionabile (circa 80 mt)	€ 30.000,00	
4	F	nuova opera	Realizzazione di nuovo tratto della rete fognaria da Loc. Borgonuovo fino nei pressi del depuratore (circa 200 mt)	€ 80.000,00	