

Comune di MARTINIANA PO

Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione
San Sebastiano e dismissione dell'impianto di depurazione Via Provinciale

Livello di progettazione:	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
Oggetto elaborato:	Cronoprogramma avviamento e collaudo funzionale

Progetto:



Sede Legale: Corso Nizza 88 - 12100 Cuneo
Tel. 800.194.065 - Fax 0171.326710
Partita IVA: 02468770041
Capitale sociale € 5.000.000
e-mail: acda@acda.it

Progettazione:

(Ordine Ingegneri di Cuneo n.° A1858)

Dott. Ing. Andrea Bruno Panizza

Responsabile Unico del Procedimento:

(Ordine Ingegneri di Cuneo n.° A1886)

Dott. Ing. Fabio Monaco

COMMESSA	Livello di progetto	Categoria di progetto	Tipo elaborato	N. elaborato	REV.	DATA
SG00245	ES	GE	TX	12	01	23.01.2025

REV.	Descrizione:	Data:	Redatto da:	Verificato da:	Approvato da:
01	EMISSIONE per integrazioni CDS 1	23.01.25	A. B. Panizza	F. Ghio	F. Monaco

		Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione San Sebastiano nel comune di Martiniana Po								
N° FASE	LAVORAZIONE	DURATA LAVORI IN SETTIMANE						Stato del sistema di trattamento	Limiti allo scarico	Periodicità controlli e parametri
		1	2	3	4	5	6			
1	Avviamento linea acqua							Treatment complete with discharge point, sheet n.2 - parcel n.20 locality of the discharge Martiniana Po loc. San Sebastiano. Composite sampling of the treated effluent plus overflow	COD: 550 mg/l, BOD5: 250 mg/l, SST: 300 mg/l for other parameters refer to table 2,IV art.2 L.R. 13/90	Analysis once every two weeks. Parameters: BOD5, COD, SST
2	Functional line water commissioning							Treatment complete with discharge point, sheet n.2 - parcel n.20 locality of the discharge Martiniana Po loc. San Sebastiano. Composite sampling of the treated effluent plus overflow	for COD, BOD5, SST refer to table art.1 L.R. 13/90 for other parameters refer to table 2,IV art.2 L.R. 13/90	One analysis: Parameters: BOD5, COD, SST