COMUNE DI SAN MICHELE MONDOVI'

REALIZZAZIONE NUOVA RETE FOGNARIA IN LOCALITA' PIANA GATTA

PROGETTO DEFINITIVO

ALLEGATO

1.3

DISCIPLINARE DI GESTIONE PROVVISORIA I.D.

Il tecnico Incaricato:

Studio Tecnico Dott. Ing. Alberto Fazio
Viale Vittorio Veneto, 33 - 12084 Mondovì (CN)
Tel. 0174/552328 Fax 0174/490580
e-mail: alberto@studiofazio.it

Codice:

1038

Scheda:

388

Responsabile Unità Progettazione: Ing. Alberto Fazio	Responsabile dell'attività: Ing. Alberto Fazio
Unità di Progettazione: Ing. Chiara Sciolla	
File: 1038_Disciplinare_Gestione_Provvisoria	

Data:

Gennaio 2020

si riservano tutti i diritti di divulgazione e copia del presente documento senza nostra specifica autorizzazione

FASE DI IMPIANTO E/O PROCESSO	OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA OVVERO PICCOLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STATO PREVISTO PER L'IMPIANTO	CARATTERISTICHE O CONCENTRAZIONI ALLO SCARICO CONSEGUIBILI	INTERVENTI E MODALITA' DI GESTIONE PREVISTE PER LIMITARE L'IMPATTO AMBIENTALE SUL CORPO RECETTORE DELLO SCARICO
Fossa imhoff	Pulizia, svuotamento del comparto fanghi, verifica dell'assenza di intasamenti e/o rimozione di solidi di dimensioni rilevati.	Funzionamento normale o necessità di by-pass temporaneo dell'impianto.	Durante le fasi di by-pass dell'impianto non è possibile conseguire i limiti allo scarico richiesti dall'autorizzazione.	Normalmente durante le fasi di manutenzione la durata del by-pass dell'impianto può avere durata limitata al di sotto delle 2-3 h. Qualora il by-pass dell'impianto abbia durata superiore essa verrà segnalata alle autorità di controllo. Il ripristino della funzionalità dell'impianto a seguito di rialimentazione dello stesso risulta praticamente immediato.

A margine di quanto sopra riportato, ai sensi del Punto 3.5 Allegato 4 del Deliberazione del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento - G.U. n. 48 del 28 febbraio 1977), in caso di imprevedibile mal funzionamento dei comparti critici verrà data comunicazione agli enti di controllo, di volta in volta dettagliando i possibili trattamenti residui. Rimane inteso che in tali situazioni non è possibile lo stringente rispetto dei limiti di legge allo scarico.