FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Cod. Kronos	Prog.	Titolo intervento	Soggetto Attuatore	ATO	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (iscritto in Accordo di Programma)	Risorse PO Ambiente FSC 2014/2020	Risorse da Tariffa	Risorse da altre Fonti	CUP	CIG (o, quando il numero Lotti superi le due unità) N. Lotti	ESITI VERIFICA VARIAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO		NOMINA RUP	PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO (determina)			PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO	Esecuzione lavori da parte Soggetto Attuatore	Funzionalità	Piano economico realizzato		Finanziamento FSC già erogato al gestore a fronte di erogato MASE vs EGA					SEMAFORO CRITICITÀ OGV
	ATO4 CN_104																					10% anticipo per tutti gli Attuatori	10% all'approvazione Progetto Esecutivo		Acconto ex LL.GG. SiGeCo 31/01/2023	Totale erogato MASE vs EGA e da EGA - vs ATTUATORE	
					(€)	(€)	(€)				NUOVO IMPORTO	ESTREMI APPROVAZIONE MITE(MATTM)	rif.ti atto	PROG. DEF. approvato Si/No		Determina di approvazione EGA/4	Atto approvazione da parte Gestore	data inizio	data inizio esercizio	(da schede di monitoraggio) 31/12/2021	(Avanzamento della Spesa) Imp.Speso/Imp.totale = %	(€)	(€)	(Nota)		(€)	
																						1°	2°	2° (giu 2022)			
63	11_FD_4	Interventi di razionalizzazione fognatura e depurazione delle valli Belbo e Tinella – Area Omogenea "Albese" dell'ATO/4 *Cuneese*	EGEA ACQUE SpA	4	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		J93H17000010003	8984265205	4.000.000,00		E1713_16-07-2021_TECNOEDIL: p.i. C.CAREGLIO	Si		det_89_18/06/2021				241.808,03	6,05%	200.000,00	0,00	Erogazione ad Attuatore con Det. n.49 del 12/04/2023		200.000,00	massima
64	12_FD_4	Razionalizzazione sistema collettamento e depurazione di Bra e comuni limitrofi: 5° linea impianto di Govone - 1° Stralcio	SISI Srl	4	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00		J53H17000000006	_ 82229229E4	1.200.000,00		SISI_prot.4384_23-12-2020: dott. Franco PARUSSO	Si		det_00032_18-04-2019		12/07/2021	31/10/2023	993.448,68	82,79%	60.000,00	60.000,00	Erog. vs Attuatore con Det. n.7 del 20/01/2022		120.000,00	media
65	13_FD_4	Potenziamento depuratore di S. Stefano Belbo - 2° lotto - 1° Stralcio	SISI Srl	4	1.500.000,00	600.000,00	900.000,00		J23H17000000006	8361262BAB 94302574FF	1.500.000,00		SISI_prot.4384_23-12-2020: dott. Franco PARUSSO	Si		det_EGA/4CN_00012_13-02-2019 + (rischio idraulico) Det.22_05-02-2021	Verbale di CdA SISI Srl 09/07/2019	15/11/2021		1.114.039,05	74,27%	60.000,00	60.000,00	Erog. vs Attuatore con Det. n.7 del 20/01/2022		120.000,00	prossima a risoluzione
66	14_FD_4	Alba - Risanamento collettore consortile in corso Langhe	SISI Srl	4	1.500.000,00	600.000,00	900.000,00	1.000.000,00	J86B17000010006	91997176A1	2.500.000,00		SISI_prot.4384_23-12-2020: p.i. Fabrizio BOFFA	Si		Det. 141_09-12-2021	Verbale CdA SISI Srl 03/03/2022	01/04/2023		156.863,25	6,27%	60.000,00		Erogazione ad Attuatore con Det. n.49 del 12/04/2023		60.000,00	ogr a posto
67	15_FD_4	Razionalizzazione del sistema di collettamento e depurazione di Bra e comuni limitrofi – 4° lotto, collettore Monticello-Alba	SISI Srl	4	2.700.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00		J23H10000120006	_87486649EA_	2.700.000,00		SISI_prot.4384_23-12-2020: p.i. Fabrizio BOFFA	Si		Det.13 _26-01-2021		03/05/2022		1.303.038,24	48,26%	135.000,00	135.000,00	Erog. vs Attuatore con Det. n.7 del 20/01/2022		270.000,00	
68	16_FD_4	Mondovì - Riduzione acque parassite dal collettore lungo il Rio Bozzolo	MONDO ACQUA SpA	4	2.600.000,00	1.200.000,00	1.700.000,00		C95E16000000002	9.644.851.222,00	3.650.000,00	al 28/02/2023 manca approvazione MASE	E2496_29-10_2020_MONDO-ACQUA: Ing. Chiara MIRTO	Si		Det. 135_25-11-2021		15/06/2023		131.056,39	3,59%	120.000,00				120.000,00	
69	17_FD_4	Potenziamento del depuratore di Mondovì – Loc. Longana	MONDO ACQUA SpA	4	1.500.000,00	840.000,00	660.000,00		C98H16000000002	_ 8916421F5D _	1.500.000,00		E2496_29-10_2020_MONDO-ACQUA: Ing. Chiara MIRTO	Si		Det. 41 _ 15/03/2021		06/06/2022		984.419,36	65,63%	84.000,00	84.000,00	Erog. vs Attuatore con Det. n.7 del 20/01/2022		168.000,00	
91	39_A_4	S. Stefano Belbo - Sostituzione condotta di acquedotto in strada Calosso (Loc. *Vogliere*) e *Loc. Cesaroni*	SISI Srl	4	130.000,00	42.170,50	87.829,50		J23H17000010006	_ 8490644D12 _ _ ZD537F4FD2 _	130.000,00		SISI_prot.4384_23-12-2020: dott. Franco PARUSSO	Si		Det.23_17-04-2020		13/07/2021 28/09/2022		105.000,00	80,77%	4.217,05				4.217,05	
92	40_A_4	Santo Stefano Belbo - Rivisitazione sistema idrico nelle località Marini, Moncucco, S. Maurizio e interconnessione tra le reti di Cossano Belbo e S. Stefano Belbo	SISI Srl	4	185.000,00	67.829,50	117.170,50		J93H17000000006	_ 9142661A86 _	185.000,00		SISI_prot.4384_23-12-2020: dott. Franco PARUSSO	Si		Det.102_02-08-2021		31/10/2022		130.000,00	70,27%	6.782,95		Erogazione ad Attuatore con Det. n.49 del 12/04/2023		6.782,95	
93	41_A_4	Sostituzione tratte ammalorate della rete cittadina di Mondovì	MONDO ACQUA SpA	4	471.447,00	180.000,00	291.447,00		C92B17000280002	N. 16 LOTTI	471.447,00		E2496_29-10_2020_MONDO-ACQUA: Ing. Chiara MIRTO		No			01/01/2018 _ 1° Lotto		469.898,03	99,67%	18.000,00				18.000,00	
94	42_A_4	Cuneo - Sostituzione condotte ammalorate nelle Frazioni di Bombonina e di Borgo San Giuseppe	A.C.D.A. SpA	4	1.020.000,00	385.000,00	635.000,00		J29E17000000006		1.020.000,00		ACDA_prot.581_28-01-2021: ing. Roberto BELTRITTI	Si		det.47_10-07-20		29/08/2021		778.541,52	76,33%	38.500,00	38.500,00	Erog. vs Attuatore con Det. n.7 del 20/01/2022		77.000,00	
95	43_A_4	Rocca De' Baldi - Lavori di sostituzione reti idriche in via Valle Macra (S.P. 422)	A.C.D.A. SpA	4	243.235,31	130.000,00	113.235,31		J59E17000010006		243.235,31		ACDA_prot.581_28-01-2021: ing. Roberto BELTRITTI		No			10/04/2018	10/04/2018	243.235,31	100,00%	13.000,00	13.000,00	Erog. vs Attuatore con Det. n.7 del 20/01/2022		26.000,00	
96	44_A_4	Manutenzione straordinaria delle sorgenti Borello Superiore e Inferiore, Mondini nei comuni di Ormea e Roburent	ALAC SpA	4	900.000,00	340.000,00	560.000,00		J92B18000120006		900.000,00		Verbale CdA 05/03/2020 - Nomina Geom. Mario Giraudo	Si		Det_49_21-07-2020	Verbale CdA 27/08/2020	24/08/2021		192.340,00	21,37%	34.000,00	34.000,00	Erog. vs Attuatore con Det. n.7 del 20/01/2022		68.000,00	
97	45_A_4	Sostituzione di tratti vari della rete dell'Acquedotto delle Langhe Sud-Occidentali	C.A.L.S.O. SpA	4	500.000,00	200.000,00	300.000,00		B69E18000040009	N. 17 LOTTI	500.000,00		E0162_22-01-2021_CALSO: geom. Stefano GIFFONI		No			conclusi a tutto il 22/08/2022		500.000,00	100,00%	20.000,00				20.000,00	
98	46_A_4	Sostituzione tubazioni di acquedotto nell'Area Omogenea *Saluzzese* – ATO/4 *Cuneese*	ALPI ACQUE SpA	4	1.000.000,00	380.000,00	620.000,00		E19E17000060008	_ 8179768E14	1.000.000,00		Nomina dell'Ing. Fabio FRANCIONE da parte dell'A.D. di ALPI ACQUE SpA - p.i. Clauudio Careglio - Atto di nomina 02/12/2019 (prot. ric.ne E2445 del 23/10/20)	Si		det.n. 39_21/05/2019	Verbale di Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo 04/07/2019	06/05/2020		974.392,22	97,44%	38.000,00	38.000,00	Erog. vs Attuatore con Det. n.7 del 20/01/2022		76.000,00	
99	47_A_4	Interventi per riduzione perdite nelle reti acquedottistiche nell'Area Omogenea dell'Alta Langa – ATO/4 *Cuneese*	ALTA LANGA SERVIZI SpA	4	300.000,00	110.000,00	190.000,00		G32G17000010003	_ 86023335C2	300.000,00		A.L.Se_prot.90154_26-02-2020: p.i. Claudio CAREGLIO	Si		det_00074_14-10-2019		26/07/2021		119.901,00	39,97%	11.000,00	11.000,00	Erog. vs Attuatore con Det. n.7 del 20/01/2022		22.000,00	
100	48_A_4	Sostituzione tubazioni di acquedotto obsolete nell'Area Omogenea *Braidese* – ATO/4 *Cuneese* – Comune di Nazzole	EGEA ACQUE SpA	4	440.000,00	165.000,00	275.000,00		J82G17000040003	_ 8323472A60 _	440.000,00		E2918_24-12-2020_TECNOEDIL: p.i. Massimo GUARENA	Si		Det.21_10-04-2020		18/11/2020		326.309,72	74,16%	16.500,00	16.500,00	Erog. vs Attuatore con Det. n.7 del 20/01/2022		33.000,00	
		COMPLESSIVO		4	20.189.682,31	9.190.000,00	11.299.682,31	1.000.000,00			22.239.682,31									8.764.290,80		919.000,00	490.000,00	0,00		1.409.000,00	