REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO

AUTORITÀ D'AMBITO n° 4 CUNEESE

Comune di FOSSANO

Realizzazione impianto di pompaggio in rete, misura e telecontrollo alla stazione di San Magno

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

ALPI acque S.p.A

SEDE LEGALE
P.zza Dompè n°3
12045 FOSSANO (CN)

SEDE OPERATIVA
Via Carello n° 5
12038 SAVIGLIANO (CN)

REVISIONE	DATA	REDAZIONE	VERIFICA	AUTORIZZAZIONE
00	Mar 2020	FF	FF	FF

ALPI ACQUE S.p.A.
Via Carello, n°5 – 12038 SAVIGLIANO (CN)

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

SCALA: -

ELABORATO: **21**

Divieto di divulgazione e/o riproduzione legge 22.04.41 n.633 e s.m.i.

Le quote sono espresse utilizzando le unità di misura (inclusi multipli e sottomultipli) del SI (Sistema Internazionale di unità di misura).
L'Impresa Costruttrice è tenuta a verificare quote e misure prima dell'inizio dei lavori.

CRONOPROGRAMMA

COMUNE DI FOSSANO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI POMPAGGIO IN RETE DA STAZIONE DI SAN MAGNO

	SETTIMANE																				
LAVORI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Fornitura materiale																					
Posa grigliati e copertura vasche																					
Allestimento cantiere																					
Realizzazione pavimentazione resine																					
Installazione gruppo rilancio in rete																					
Posa pompa pozzo 2																					
Carotaggi																					
Scavo per posa condotte collegamento pozzi																					
Tubazione adduzione e distribuzione																					
Impianto di disinfezione																					
Realizzazione marciapiedi perimetrali																					
Impianto elettrico																					
Elettrificazione cancello accesso impianto																					
Sistemazione piazzali																					
Tinteggiatura locali interni ed esterni																					
Installazione telecontrollo																					
Spostamento gruppo elettrogeno																					
Collaudo e avviamento																					