

Cod. Kronos	Prog.	Titolo intervento	Soggetto Attuatore	ATO	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (iscritto in Accordo di Programma)	Risorse PO Ambiente FSC 2014/2020	Risorse da Tariffa	Risorse da altre Fonti	CUP	ESITI VERIFICA VARIAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (gennaio 2022)		NOMINA RUP	PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO (determina)		PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO		Aggiudicazione lavori da parte Soggetto Attuatore	Esecuzione lavori da parte Soggetto Attuatore	Funzionalità	Piano economico realizzato		Finanziamento FSG già erogato al gestore (ultimo aggiornamento: 1°/01/2022)			Annotazioni			
										NUOVO IMPORTO	ESTREMI APPROVAZIONE MITE(MATIM)		PROG. DEF. approvato Sì/No	Determina di approvazione CGA/4	Atto approvazione da parte Gestore	(data fine fase)				data fine fase	data inizio	data inizio esercizio	(da schede di monitoraggio) 31/12/2021	(Imp.Realizzato) / (Imp.tot) = %		(€)	10% all'approvazione Progetto Esecutivo	Totale erogato
63	11_FD_4	Interventi di razionalizzazione fognatura e depurazione delle valli Belbo e Tinella - Area Omogenea "Albese" dell'ATO4 Cuneese	TECNOEDIL SpA	4	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		J93H17000010003	4.000.000,00		E1713_16-07-2021, TECNOEDIL - p.l. C.CAREGLIO	SI	det_89_18/06/2021						219.351,06	5,48%	200.000,00		200.000,00				
64	12_FD_4	Razionalizzazione sistema collettamento e depurazione di Bra e comuni limitrofi: 5° linea impianto di Govone - 1° Stralcio	SISI Srl	4	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00		J53H17000000006	1.200.000,00		SISI_prot.4384_23-12-2020; dott. Franco PARUSSO	SI	det_00032_18-04-2019	E897_17/03/2021 - SISI Srl ribadito Verbale Cda 18/12/2019	25/02/2021	12/07/2021			92.000,00	7,67%	60.000,00	60.000,00	120.000,00				
65	13_FD_4	Potenziamento depuratore di S. Stefano Belbo - 2° lotto - 1° Stralcio	SISI Srl	4	1.500.000,00	600.000,00	900.000,00		J23H17000000006	1.500.000,00		SISI_prot.4384_23-12-2020; dott. Franco PARUSSO	SI	det_00012_13-02-2019 + (rischio idraulico) Det.22_05-02-2021	Verbale di Cda SISI Srl 09/07/2019	07/05/2021	15/11/2021			85.960,95	5,73%	60.000,00	60.000,00	120.000,00				
66	14_FD_4	Alba - Risanamento collettore consortile in corso Langhe	SISI Srl	4	1.500.000,00	600.000,00	900.000,00	1.000.000,00	J86B17000010006	2.500.000,00		SISI_prot.4384_23-12-2020; p.l. Fabrizio BOFFA	SI	Det. 141_09-12-2021		(inizio) 01/03/2022				105.325,93	4,21%	60.000,00		60.000,00				
67	15_FD_4	Razionalizzazione del sistema di collettamento e depurazione di Bra e comuni limitrofi - 4° lotto, collettore Monticello-Alba	SISI Srl	4	2.700.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00		J23H10000120006	2.700.000,00		SISI_prot.4384_23-12-2020; p.l. Fabrizio BOFFA	SI	Det. 13_26-01-2021	Verbale di Cda SISI Srl 31/03/2021	09/12/2021	(inizio) 01/03/2022			162.180,19	6,01%	135.000,00	135.000,00	270.000,00				
68	16_FD_4	Mondovì - Riduzione acque parassite dal collettore lungo il Rio Bozzolo	MONDO ACQUA SpA	4	2.600.000,00	1.200.000,00	1.700.000,00		C95E16000000002	2.900.000,00	MITE prot. 95817 del 03/09/2021	E2496_29-10-2020_MONDO-ACQUA - Ing. Chiara MIRTO	SI	Det. 135_25-11-2021		(termine) 30/04/2022	(inizio) 30/08/2022	(inizio) 01/09/2022			59.972,39	2,07%	120.000,00		120.000,00			
69	17_FD_4	Potenziamento del depuratore di Mondovì - Loc. Longana	MONDO ACQUA SpA	4	1.500.000,00	840.000,00	660.000,00		C98H16000000002	1.500.000,00		E2496_29-10-2020_MONDO-ACQUA - Ing. Chiara MIRTO	SI	Det. 41_15-03/2021	Verbale di Riunione e Validazione del Progetto Esecutivo 16/04/2021	30/01/2022	(inizio) 21/02/2022			49.639,90	3,31%	84.000,00	84.000,00	168.000,00				
91	39_A_4	S. Stefano Belbo - Sostituzione condotta di acquedotto in strada Calosso (Loc. Vogliere) e Loc. Cesaroni	SISI Srl	4	130.000,00	42.170,50	87.829,50		J23H17000010006	130.000,00		SISI_prot.4384_23-12-2020; dott. Franco PARUSSO	SI	Det.23_17-04-2020	E606_17-03-2021_Verbale Cda 05/11/2020	18/02/2021	13/07/2021			85.000,00	65,38%	4.217,05		4.217,05				
92	40_A_4	Santo Stefano Belbo - Rivisitazione sistema idrico nelle località Marini, Moncuoco, S. Maurizio e interconnessione tra le reti di Cossano Belbo e S. Stefano Belbo	SISI Srl	4	185.000,00	67.829,50	117.170,50		J93H17000000006	185.000,00		SISI_prot.4384_23-12-2020; dott. Franco PARUSSO	SI	Det.102_02-08-2021	con E2897_24-12-21 SISI comunica Cda approvato Prog. Esc. 16/12/2021	31/01/2022	01/04/2022			35.000,00	18,92%	6.782,95		6.782,95				
93	41_A_4	Sostituzione tratte ammalorate della rete cittadina di Mondovì	MONDO ACQUA SpA	4	471.447,00	180.000,00	291.447,00		C92B17000280002	471.447,00		E2496_29-10-2020_MONDO-ACQUA - Ing. Chiara MIRTO	No		L'Attuatore MONDO ACQUA SpA ha suddiviso l'intervento in Lotti per i quali non è stata perfezionata l'approvazione del Progetto Esecutivo	... 30/03/2022_ ultimo lotto	01/01/2018_ 1° Lotto			353.763,65	75,04%	18.000,00		18.000,00				
94	42_A_4	Cuneo - Sostituzione condotte ammalorate nelle Frazioni di Bombonina e di Borgo San Giuseppe	A.C.D.A. SpA	4	1.020.000,00	385.000,00	635.000,00		J29E17000000006	1.020.000,00		ACDA_prot.581_28-01-2021; Ing. Roberto BELTRITTI	SI	det.47_10-07-20	n.2 Determina del RUP per altrettanti Lotti 1 e 2 del 10/09/2020	26/11/2020	29/08/2021			778.541,52	76,33%	38.500,00	38.500,00	77.000,00				
95	43_A_4	Rocca De' Baldi - Lavori di sostituzione reti idriche in via Valle Macra (S.P. 422)	A.C.D.A. SpA	4	243.235,31	130.000,00	113.235,31		J59E17000010006	243.235,31		ACDA_prot.581_28-01-2021; Ing. Roberto BELTRITTI	No		Determina del RUP 10/02/2017 (dati confermati da ALI 8 autocontrollo)	15/09/2017_ (data contratto)	10/04/2018	10/04/2018			243.235,31	100,00%	13.000,00	13.000,00	26.000,00			
96	44_A_4	Manutenzione straordinaria delle sorgenti Borello Superiore e Inferiore, Mondini nei comuni di Ormea e Roburent	ALAC SpA	4	900.000,00	340.000,00	560.000,00		J92B18000120006	900.000,00		Verbale Cda 05/03/2020 - Nomina Geom. Mario Giraud	SI	Det.49_21-07-2020	Verbale Cda 27/08/2020	Verbale Cda 27/08/2020	26/01/2021	28/04/2022 (presunta)			192.340,00	21,37%	34.000,00	34.000,00	68.000,00			
97	45_A_4	Sostituzione di tratti vari della rete dell'Acquedotto delle Langhe Sud-Occidentali	C.A.L.S.O. SpA	4	500.000,00	200.000,00	300.000,00		B69E18000040009	500.000,00		E0162_22-01-2021_CALSO; geom. Stefano GIFFONI	No		L'Attuatore CALSO SpA ha suddiviso l'intervento in Lotti per i quali non è stata perfezionata l'approvazione del Progetto Esecutivo	... 30/06/2022_ ultimo lotto	22/08/2019_ 1° Lotto			500.000,00	100,00%	20.000,00		20.000,00				
98	46_A_4	Sostituzione tubazioni di acquedotto nell'Area Omogenea Saluzzese - ATO4 Cuneese	ALPI ACQUE SpA	4	1.000.000,00	380.000,00	620.000,00		E19E17000060008	1.000.000,00		Nomina dell'Ing. Fabio FRANCESCONI da parte dell'A.D. di ALPI ACQUE SpA - p.l. Claudio Canoglio - Atto di nomina 02/12/2019 (prot. ric.ne E2445 del 23/10/20)	SI	det.n. 39_21/05/2019	Verbale di Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo 04/07/2019	Verbale di Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo 04/07/2019	27/02/2020	06/05/2020			826.031,89	82,60%	38.000,00	38.000,00	76.000,00			
99	47_A_4	Interventi per riduzione perdite nelle reti acquedottistiche nell'Area Omogenea dell'Alta Langa - ATO4 Cuneese	ALTA LANGA SERVIZI SpA	4	300.000,00	110.000,00	190.000,00		G32G17000010003	300.000,00		A.L.Se_prot.90154_26-02-2020; p.l. Claudio CAREGLIO	SI	det_00074_14-10-2019	Verbale di Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo 15/06/2020		20/05/2021	26/07/2021			6.794,00	2,26%	11.000,00	11.000,00	22.000,00			
100	48_A_4	Sostituzione tubazioni di acquedotto obsolete nell'Area Omogenea Braidese - ATO4 Cuneese - Comune di Narzole	TECNOEDIL SpA	4	440.000,00	165.000,00	275.000,00		J82G17000040003	440.000,00		E2918_24-12-2020, TECNOEDIL - p.l. Massimo GUARENA	SI	Det.21_10-04-2020	Verbale di Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo 13/06/2020		01/10/2020	18/11/2020			325.910,96	74,07%	16.500,00	16.500,00	33.000,00	Il valore in colonna AA "Piano economico" rappresenta il realizzato al netto dei ripari (114.089,04 Euro)		
COMPLESSIVO				4	20.189.682,31	9.190.000,00	11.299.682,31	1.000.000,00		21.489.682,31										4.121.047,75		919.000,00	490.000,00	1.409.000,00				